

Số: /BC-UBND Phường Quảng Trị, ngày tháng năm 2026

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2026 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026

Thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 30/12/2025 của HĐND phường về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công năm 2026 (Nguồn vốn đầu tư phân cấp phường cân đối); Căn cứ Chương trình Kỳ họp thứ Ba, HĐND phường khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031 của HĐND phường; UBND phường báo cáo tình hình thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2026 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 như sau:

1. Về tổng kế hoạch vốn năm 2026

1.1. Kế hoạch vốn phân cấp phường cân đối

Tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2026 phân bổ từ đầu năm là: **20.882** triệu đồng. Trong đó

- Nguồn vốn tỉnh hỗ trợ năm 2026 là **2.882** triệu đồng;
- Nguồn khai thác quỹ đất: 18.000 triệu đồng¹.

Từ nguồn vốn trên, đã phân bổ cho các công trình chuyển tiếp: **12.000** triệu đồng (*Ngân sách cân đối: 1.052 triệu đồng; Khai thác quỹ đất: 10.948 triệu đồng*); công trình khởi công mới năm 2026: **8.882** triệu đồng (*Ngân sách cân đối: 1.830 triệu đồng, thu tiền sử dụng đất: 7.052 triệu đồng*).

1.2. Kế hoạch vốn tỉnh hỗ trợ trực tiếp cho các công trình

Ngày 10/6/2026, UBND tỉnh có Quyết định số 2215/QĐ-UBND về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn năm 2026 cho các dự án do ngân sách huyện phân bổ giai đoạn 2021-2025 sau sáp nhập bỏ cấp huyện chuyển vào ngân sách tỉnh (*nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý*) là **11.750** triệu đồng với 7 danh mục công trình².

Như vậy, tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2026 phân cấp phường cân đối và quản lý là: **32.632** triệu đồng.

2. Tình hình thực hiện các công trình 6 tháng đầu năm 2026

2.1. Đối với nhóm công trình dự án hỗ trợ từ ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh hỗ trợ

¹ Đến nay, số thu đấu giá đất ước thực hiện **33.000** triệu đồng, trong đó: Thu từ đấu giá đất năm 2025 nộp trong năm 2026: 16.300 triệu đồng; Thu đấu giá đất đợt 1 năm 2026: 15.700 triệu đồng; Chuyển mục đích sử dụng đất: 1.000 triệu đồng. Ngân sách phường được hưởng (60%): **19.800** triệu đồng.

² Nâng cấp hệ thống đường giao thông đô thị: 150 triệu đồng; GPMB khu đô thị Bắc Thành Cổ: 100 triệu; Nhà văn hóa trung tâm: 2.000 triệu; Trung tâm hành chính: 2.000 triệu đồng; Hạ tầng cụm công nghiệp Hải Lệ - Giai đoạn 2: 3.500 triệu đồng; Hệ thống thu gom nước thải - Tuyến cấp 2: 500 triệu đồng; Khu đô thị Võ Văn Kiệt: 3.500 triệu đồng.

- Công trình Cơ sở hạ tầng và giao thông đô thị thị xã Quảng Trị: Hiện nay, đang tiếp tục triển khai 2 hạng mục: Đường Võ Văn Kiệt, Hồ trung tâm. Số vốn chuyển nguồn 2025 sang năm 2026 là 20.281 triệu đồng, đã giải ngân được **7.300** triệu đồng/**20.281** triệu đồng, đạt 36%.

- Công trình Nhà văn hoá trung tâm thị xã Quảng Trị: Số vốn chuyển nguồn 2025 sang năm 2026 là 6.213 triệu đồng. Đến nay, đã giải ngân **2.375** triệu đồng/**6.213** triệu đồng, đạt **38,2%**. Kế hoạch năm 2026 theo Quyết định số 2215/QĐ-UBND ngày 10/6/2026 của UBND tỉnh 2.000 triệu đồng sẽ tiếp tục giải ngân trong thời gian tới.

2.2. Đối với nhóm công trình do ngân sách phường cân đối

2.2.1. Các công trình đã hoàn thành

Dự án Nâng cấp hệ thống đường giao thông đô thị: Hiện nay Ban QLDA phường đã chuyển hồ sơ trình Sở Tài chính tỉnh thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Công trình đang đề nghị nhập dự toán của kế hoạch năm 2025 còn thiếu: 2.530 triệu đồng. Vừa qua, UBND tỉnh đã có quyết định phân bổ kế hoạch vốn năm 2026 cho công trình với số tiền: 150 triệu đồng.

2.2.2. Đối với các công trình chuyển tiếp sang giai đoạn 2026-2030

- Trung tâm hành chính thị xã Quảng Trị - Giai đoạn 1: Công trình có tổng mức đầu tư 24.511 triệu đồng. Số vốn thực tế đã giao đến hết năm 2025: 11.254 triệu đồng; Nhu cầu trung hạn còn lại giai đoạn 2026-2030 13.200 triệu đồng. Ngân sách phường đã bố trí năm 2026 là 5.000 triệu đồng, đã giải ngân 100%; Kế hoạch năm 2026 theo Quyết định số 2215/QĐ-UBND ngày 10/6/2026 của UBND tỉnh 2.000 triệu đồng (*dự kiến sẽ hoàn thành công tác giải ngân nguồn tỉnh hỗ trợ trong tháng 6/2026*).

- Khu đô thị mới Võ Văn Kiệt: Công trình có tổng mức đầu tư 92.981 triệu đồng; Số vốn thực tế đã giao đến hết năm 2025: 52.862 triệu đồng; Nhu cầu trung hạn còn lại giai đoạn 2026-2030 là 40.200 triệu đồng; Ngân sách phường đã bố trí năm 2026 là 3.000 triệu đồng, đã giải ngân 200 triệu đồng, đạt 6,7%; Kế hoạch năm 2026 theo Quyết định số 2215/QĐ-UBND ngày 10/6/2026 của UBND tỉnh 3.500 triệu đồng (*dự kiến sẽ hoàn thành công tác giải ngân nguồn tỉnh hỗ trợ trong tháng 6/2026*). Kế hoạch vốn năm 2025 của công trình tỉnh chưa nhập dự toán: 2.500 triệu đồng.

- Giải phóng mặt bằng khu vực phát triển đô thị Bắc Thành Cổ: Kế hoạch năm 2026 theo Quyết định số 2215/QĐ-UBND ngày 10/6/2026 của UBND tỉnh 100 triệu đồng, hiện tại chưa giải ngân. Kế hoạch vốn năm 2025 của công trình tỉnh chưa nhập dự toán: 2.031 triệu đồng.

- Hạ tầng cụm công nghiệp Hải Lệ - Giai đoạn 2: Ngân sách phường đã bố trí năm 2026 là 2.000 triệu đồng; Kế hoạch năm 2026 theo Quyết định số 2215/QĐ-UBND ngày 10/6/2026 của UBND tỉnh là 3.500 triệu đồng. Công trình

đang tạm dừng thi công do vướng mắc trong việc hoán đổi đất để GPMB. Vì vậy, đề nghị giảm 2.000 triệu đồng từ ngân sách phường để bố trí cho công trình khác. Trong thời gian tới sẽ tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công để giải ngân hết nguồn vốn tỉnh bố trí. Bên cạnh đó: Kế hoạch vốn năm 2025 của công trình tỉnh chưa nhập dự toán: 872 triệu đồng.

- Hệ thống thu gom nước thải - Tuyến cấp 2: Công trình có tổng mức đầu tư 12.000 triệu đồng; Số vốn thực tế đã giao đến hết năm 2025: 9.670 triệu đồng. Nhu cầu trung hạn còn lại giai đoạn 2026-2030: 2.330 triệu đồng; Kế hoạch năm 2026 theo Quyết định số 2215/QĐ-UBND ngày 10/6/2026 của UBND tỉnh: 500 triệu đồng. Bên cạnh đó: Kế hoạch vốn năm 2025 của công trình tỉnh chưa nhập dự toán: 1.900 triệu đồng. Công trình đang triển khai thi công.

2.2.3. Các công trình, nhiệm vụ khởi công mới năm 2026

- Hệ thống thoát nước khu dân cư Khu phố 8 (Phường 3 cũ), phường Quảng Trị: Công trình có tổng mức đầu tư 1.600 triệu đồng; Kế hoạch vốn bố trí năm 2026: 950 triệu đồng, đã giải ngân 511,6 triệu đồng, đạt 53,9%. Công trình đang triển khai thực hiện. Công trình dự kiến hoàn thành 2026-2027.

- Nâng cấp, sửa chữa Trường TH&THCS Lý Tự Trọng (Khối Tiểu học): Công trình có tổng mức đầu tư 2.369 triệu đồng; Kế hoạch vốn bố trí năm 2026: 992 triệu đồng. Công trình đang triển khai thực hiện. Công trình dự kiến hoàn thành 2026.

- Nâng cấp, mở rộng đường Khu phố 1 (Phường 3 cũ): Công trình có tổng mức đầu tư 2.000 triệu đồng; Kế hoạch vốn bố trí năm 2026: 1.152 triệu đồng. Công trình đang triển khai thực hiện. Công trình dự kiến hoàn thành 2026-2027;

- Nâng cấp mặt đường kiệt 59, kiệt 119 đường Lê Duẩn, phường Quảng Trị: Công trình có tổng mức đầu tư 1.450 triệu đồng; Kế hoạch vốn bố trí năm 2026: 950 triệu đồng. Công trình đang hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt. Công trình dự kiến hoàn thành 2026-2027.

- Vía hè Hồ Trung tâm: Công trình có tổng mức đầu tư 3.195 triệu đồng; Kế hoạch vốn bố trí năm 2026: 1.850 triệu đồng. Hiện tại chưa thực hiện do đang chờ đợi sửa chữa nâng cấp mặt đường Ngô Thị Nhậm và Hồ Xuân Hương. Đến nay, Tòa án nhân dân Khu vực 5 - Quảng Trị đã có Thông báo về việc thụ lý vụ án của Tòa án nhân dân Khu vực 5 - Quảng Trị số 210/TB-TLVA ngày 15/5/2026.

- Chi Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo: Vừa qua, UBND phường đã giao cho Văn phòng HĐND&UBND phường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan để rà soát, xác định các nhiệm vụ chi đảm bảo phù hợp quy định như: thiết bị hệ thống đáp ứng an toàn bảo mật, an toàn thông tin, Mua máy vi tính để trang cấp cho Ban cán sự các khu phố sau sắp xếp; Mua máy photocopy; Lắp đặt Camera AI... Vì vậy, cho điều chỉnh từ nội dung: Chi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo sang công trình: Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, mua sắm cơ

sở vật chất, thiết bị và hệ thống đảm bảo an toàn thông tin cho UBND phường Quảng Trị do Văn phòng HĐND&UBND làm chủ đầu tư. Kế hoạch vốn năm 2026: 694 triệu đồng.

2.2.4. Công trình tạm dừng thực hiện

- Bãi rác tập trung (giai đoạn 2): Công trình có tổng mức đầu tư 5.000 triệu đồng. Số vốn đã giải ngân đến 31/12/2025: 187 triệu đồng. Ngân sách phường đã bố trí năm 2026 là 2.000 triệu đồng. Công trình đang tạm dừng thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại các văn bản: Thông báo số 4145/TB-VP ngày 11/11/2025 của Văn phòng UBND tỉnh³. Ngày 29/5/2026, Sở NN&MT tỉnh đã có Văn bản số 4750/SNNMT - QLMT, trong đó đề nghị bố trí vốn để thực hiện với số kinh phí là: 10,8 tỷ đồng. Công trình sẽ tiếp tục triển khai khi có quyết định phân bổ vốn của tỉnh. Số vốn đã bố trí cho công trình sẽ thực hiện điều chuyển cho công trình khác.

3. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

- Một số công trình có kế hoạch vốn của năm 2025 đến nay vẫn chưa được tỉnh nhập dự toán; Kế hoạch vốn năm 2026 tỉnh phân bổ chậm nên việc triển khai các công trình chuyển tiếp sang giai đoạn 2026-2030 còn lúng túng, ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

- Việc giải phóng mặt bằng của một số công trình còn kéo dài; việc thực hiện công tác GPMB ở cụm công nghiệp Hải Lệ chưa thực hiện do vẫn còn vướng mắc (lấn chiếm đất).

- Biến động giá xăng dầu tăng cao đột biến dẫn đến tâm lý của nhà thầu trông chờ có hướng dẫn bù chi phí trước lúc thực hiện.

4. Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026

- Bám sát Chỉ thị 03/CT-UBND ngày 24/2/2026 của UBND tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị⁴. Đôn đốc các chủ đầu tư giải ngân kịp thời khi có nguồn. Đối với nguồn ngân sách TW, tỉnh hỗ trợ thì phấn đấu tỷ lệ giải ngân cao hơn mức trung bình của tỉnh, không để xảy ra tình trạng bị điều chuyển nguồn vốn.

- Đôn đốc việc thi công các công trình có vốn chuyển nguồn năm 2025 sang năm 2026⁵. Đẩy nhanh tiến độ thi công công trình: Trung tâm hành chính thị xã Quảng Trị - Giai đoạn 1 phần đầu hoàn thành trước tháng 9/2026; Công trình Nâng cấp, sửa chữa Trường TH&THCS Lý Tự Trọng (khối Tiểu học) trước tháng 9/2026 để đưa vào sử dụng trong năm học mới niên khoá 2026-2027.

³ Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Nam tại buổi làm việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác thu gom, xử lý chất thải rắn và các dự án xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh.

⁴ Đến 31/12/2026: phấn đấu hoàn thành việc giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2025 chuyển sang năm 2026; 95% kế hoạch vốn năm 2026.

⁵ Cơ sở hạ tầng và giao thông đô thị thị xã Quảng Trị; Nhà văn hóa trung tâm thị xã Quảng Trị.

- Đẩy nhanh tiến độ thi công công trình: Khu đô thị mới Võ Văn Kiệt, để tạo nguồn thu năm 2026 cũng như năm 2027 (*phần đấu tổ chức đấu giá thêm 2 đợt trong 6 tháng cuối năm 2026*). Đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình khởi công mới năm 2026 theo kế hoạch.

- Làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư để xây dựng kế hoạch đầu tư công phường giai đoạn 2026-2030 để trình HĐND phường xem xét, thông qua. Rà soát, xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2027.

- Chỉ đạo xây dựng phương án để tháo gỡ việc lấn chiếm đất ở Tiểu khu 815 để giao đất cho các hộ có diện tích bị thu hồi ở cụm công nghiệp Hải Lệ để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình: Hạ tầng cụm công nghiệp Hải Lệ - Giai đoạn 2.

- Chỉ đạo Ban Quản lý dự án phường hoàn thiện hồ sơ để thẩm định, phê duyệt và triển khai xây dựng khu tái định cư khu vực Như Lệ, Tân Phước để phục vụ công tác GPMB đường sắt tốc độ cao.

- Chỉ đạo Ban Quản lý dự án phường khẩn trương xây dựng phương án quản lý, sử dụng đối với các trụ sở dôi dư để trình UBND tỉnh phê duyệt tổ chức đấu giá, tạo nguồn thu phục vụ cho các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2026 và nhiệm vụ cuối năm 2026, UBND phường báo cáo HĐND phường biết./.

Nơi nhận:

- Thường trực Đảng ủy phường;
- Thường trực HĐND phường;
- Chủ tịch, các PCT UBND phường;
- UBMTTQ Việt Nam và các tổ chức CT-XH phường;
- Ban KTNS HĐND phường;
- Đại biểu HĐND phường;
- Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp;
- Lưu: VT, LT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Mai Anh